



Ministério de Ciência e Tecnologia  
FINEP

<b>PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS</b> <b>11/2010</b>	
<b>APTSJC - APTSJC - PQTECSJC</b>	<b>Nº Protocolo:</b> <b>1</b>

### A.1. DADOS CADASTRAIS

#### A.1.1. PROPONENTE

##### A.1.1.1. Instituição

<b>Nome:</b> ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		<b>Sigla:</b> APTSJC	
<b>CNPJ Próprio</b>	<b>Códigos do SIAFI</b>		
<b>Nº:</b> 09.105.890/0001-70	<b>UG Nº:</b>	<b>Gestão Nº:</b>	
<b>Endereço:</b> RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 138		<b>Bairro:</b> EUGÊNIO DE MELO	
<b>Cidade:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12247-004	<b>Caixa Postal:</b> 0
<b>Telefone:</b> 1238789500, 1239789500		<b>Fax:</b> 1238789502	
<b>Email:</b> IACARA@PQTEC.ORG.BR		<b>URL:</b> www.pqtec.org.br	
<b>Natureza Jurídica:</b> ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC)			
<b>Atividade Econômica Predominante:</b> 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente			
<b>Nº Empregados/Funcionários:</b> 22		<b>Receita anual:</b> 1.042.029,42	

##### A.1.1.2. Dirigente

<b>Nome:</b> JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		<b>Cargo:</b> DIRETOR GERAL	
<b>CPF:</b> 023.196.161-87	<b>RG:</b> 097762	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP/DF	
<b>Endereço Residencial:</b> AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		<b>Bairro:</b> JARDIM SÃO DIMAS	
<b>Cidade:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12345-030	<b>Email:</b> JOSER@PQTEC.ORG.BR
<b>Telefone:</b> 1238789501		<b>Fax:</b> 1238789502	

zk



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
ADMINISTRATIVAS, ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS  
11/2010

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

Nº Protocolo:  
1

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

<b>Nome:</b> ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		<b>Sigla:</b> APTSJC	
<b>CNPJ Próprio</b>		<b>Códigos do SIAFI</b>	
Nº: 09.105.890/0001-70		<b>UG Nº:</b>	<b>Gestão Nº:</b>
<b>Endereço:</b> RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 138		<b>Bairro:</b> EUGÊNIO DE MELO	
<b>Cidade:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12247-004	<b>Caixa Postal:</b> 0
<b>Telefone:</b> 1238789500, 1239789500		<b>Fax:</b> 1238789502	
<b>Email:</b> IACARA@PQTEC.ORG.BR		<b>URL:</b> www.pqtec.org.br	
<b>Natureza Jurídica:</b> ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC)			
<b>Atividade Econômica Predominante:</b> 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente			
<b>Nº Empregados/Funcionários:</b> 22		<b>Receita anual:</b> 1.042.029,42	

A.1.2.2. Dirigente

<b>Nome:</b> JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		<b>Cargo:</b> DIRETOR GERAL	
<b>CPF:</b> 023.196.161-87		<b>RG:</b> 097762	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP/DF
<b>Endereço Residencial:</b> AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		<b>Bairro:</b> JARDIM SÃO DIMAS	
<b>Cidade:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12345-030	<b>Email:</b> JOSER@PQTEC.ORG.BR
<b>Telefone:</b> 1238789501		<b>Fax:</b> 1238789502	

A.1.2.3. Coordenador

<b>Nome:</b> JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		<b>Cargo:</b> DIRETOR GERAL	
<b>CPF:</b> 023.196.161-87		<b>RG:</b> 097762	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP/DF
<b>Endereço Residencial:</b> AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		<b>Bairro:</b> JARDIM SÃO DIMAS	
<b>Cidade:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12345-030	<b>Email:</b> JOSER@PQTEC.ORG.BR
<b>Telefone:</b> 1238789501		<b>Fax:</b> 1238789502	

zk



FINANCIAMENTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO  
FINANCIAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

<b>PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010</b>	
<b>APTSJC - APTSJC - PQTECSJC</b>	<b>Nº Protocolo: 1</b>

### A.1. DADOS CADASTRAIS

#### A.1.4. INTERVENIENTE(S)

##### A.1.4.1. Instituição

<b>Nome:</b> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		<b>Sigla:</b> SECDESESP	
<b>CNPJ Próprio</b>	<b>Códigos do SIAFI</b>		
<b>Nº:</b> 51.213.049/0001-63	<b>UG Nº:</b>	<b>Gestão Nº:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA BELA CINTRA, 847/8ª ANDAR		<b>Bairro:</b> CONSOLAÇÃO	
<b>Cidade:</b> SÃO PAULO	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 01415-903	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefone:</b> 1132185734, 1132185739, 1132186000		<b>Fax:</b> 1132219855	
<b>Email:</b> SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR		<b>URL:</b> WWW.SAOPAULO.SP.GOV.BR	
<b>Natureza Jurídica:</b> PODER EXECUTIVO ESTADUAL			
<b>Atividade Econômica Predominante:</b> 75.11-6 Administração pública em geral			
<b>Nº Empregados/Funcionários:</b> 146		<b>Receita anual:</b> 1.314.924.039,00	

##### A.1.4.2. Dirigente

<b>Nome:</b> PAULO ALEXANDRE BARBOSA		<b>Cargo:</b> SECRETÁRIO	
<b>CPF:</b> 259.283.698-59	<b>RG:</b> 326755317	<b>Orgão Expedidor:</b>	
<b>Endereço Residencial:</b> RUA BELA CINTRA 847/8º ANDAR		<b>Bairro:</b> CONSOLAÇÃO	
<b>Cidade:</b> SÃO PAULO	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 01415-903	<b>Email:</b> SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR
<b>Telefone:</b> 1132185734, 1132185739	<b>Fax:</b>		

##### A.1.4.3. Coordenador

<b>Nome:</b> PAULO ALEXANDRE BARBOSA		<b>Cargo:</b>	
<b>CPF:</b> 259.283.698-59	<b>RG:</b> 326755317	<b>Orgão Expedidor:</b>	
<b>Endereço Residencial:</b> RUA BELA CINTRA 847/8º ANDAR		<b>Bairro:</b> CONSOLAÇÃO	
<b>Cidade:</b> SÃO PAULO	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 01415-903	<b>Email:</b> SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR
<b>Telefone:</b> 1132185734, 1132185739	<b>Fax:</b>		

2012



FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO E NOVAS EMPRESAS  
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**PLANO DE TRABALHO**

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS  
11/2010**

**APTSJC - APTSJC - PQTECSJC**

**Nº Protocolo:  
1**

**A.3. DADOS DO PROJETO**

**A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do Projeto:</b> Expansão do Núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos	<b>Sigla:</b> PQTECSJC
<b>Prazo Execução:</b> 36 Meses	

**Objetivo Geral (Objeto da Proposta):**

O projeto de expansão do Núcleo do PqTec-SJC faz parte da estratégia de atração e aceleração de EBT. O objetivo da proposta é:

- Expandir o Centro Empresarial do Núcleo para ampliar a infraestrutura física e tecnológica capaz de receber até 50 novas EBT inovadoras;
- Ampliar a oferta de laboratórios já existentes que atendem empresas instaladas no Parque e na região do Vale do Paraíba, por meio da implantação de um núcleo de laboratórios de uso compartilhado, incluindo: Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Prototipagem Virtual; Laboratório de Análise, Qualificação e Certificação de Componentes do Sistema Brasileiro de TV Digital; e Laboratório de Calibração e Testes de Sensores e Imageadores.

Assim, o Parque estará cumprindo sua missão de estimular e apoiar ambientes voltados à criação, desenvolvimento e fortalecimento da competitividade das EBT por meio da oferta de infraestrutura tecnológica e de inovação e de serviços de alto valor agregado.

**Metas Físicas:**

- 1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.
- 2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.
- 3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u
- 4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.
- 5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.
- 6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final
- 7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação
- 8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

**Justificativa Resumida:**

O PqTec-SJC e sua rede - formada por Centros de Desenvolvimento de Tecnologias, ICTs, instituições de ensino superior, empresas de base tecnológica e parcerias institucionais estratégicas - estimula e apoia ambientes voltados à criação, desenvolvimento e fortalecimento da competitividade das EBT, promove a interação de EBT com ICTs e a qualificação de recursos humanos.

Visando a continuação e o aperfeiçoamento desse trabalho, o PqTec-SJC apresenta o projeto de expansão de seu Núcleo para receber, orientar e impulsionar novas EBT e empreendedores por meio da oferta de um ambiente tecnológico e de inovação. O projeto inclui:

1. Ampliação do Centro Empresarial já existente (atualmente com 24 EBT) para a oferta de novas salas de trabalho com infraestrutura física e tecnológica adequada.  
Atrair empresas que atuam nos segmentos dos Centros de Desenvolvimento de Tecnologias já existentes no

ZJR

Parque irá fortalecer e alavancar os projetos e as parcerias em andamento e as futuras;

2. Implantação de novos laboratórios de uso compartilhado, incluindo: Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Prototipagem Virtual, Laboratório de Análise, Qualificação e Certificação de Componentes do Sistema Brasileiro de TV Digital e Laboratório de Calibração e Testes de Sensores e Imageadores;

3. Ampliação dos serviços de alto valor agregado às EBT por meio do programa de apoio ao crescimento e aceleração de empresas.

Por meio dessa expansão, o PqTec-SJC dará continuidade e expandirá suas ações na promoção da interação entre IES, EBTs, governos, entidades de fomento e agentes de investimento visando à inovação tecnológica, à criação de novas empresas, à melhoria da competitividade industrial, à revitalização de economias locais e regionais, à geração de empregos qualificados.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.



FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO E PROJETOS  
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

<b>PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS</b>	
<b>11/2010</b>	
<b>APTSJC - APTSJC - PQTECSJC</b>	<b>Nº Protocolo:</b> <b>1</b>

### B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

**META FÍSICA: 1** - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque	Projeto básico elaborado e concluído	1	2

**META FÍSICA: 2** - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque	Projeto executivo elaborado e concluído	2	5

**META FÍSICA: 3** - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios	Obra concluída, em condições de uso	5	29

**META FÍSICA: 4** - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial	4ª chamada pública lançada e empresas selecionadas	25	28

**META FÍSICA: 5** - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial	Empresas com contrato assinado, instaladas e em operação	29	36

2/R



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA Nº01/FINEP/AT - FINEP - PARQUES TECNOLÓGICOS  
11/2010

APPISUC - APPISUC - PONTICSUC

Nº Protocolo: 11

EB 11. CREDENCIAMENTO FÍSICO

**ITEM 11 FÍSICO:** 65 - Instalar ((infraestrutura técnica e equipamentos)), no 2º semestre de 2013, as habilitações de uso compartilhado para início da operação até o final

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Instalação dos 31 habilitações de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque	Habilitações instaladas e prontas para funcionamento	29	36

**ITEM 11 FÍSICO:** 77 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e desenvolvimento de EBT, com a realização de até 44 programas de capacitação

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Oferecer programas de capacitação ((treinamentos)) para as empresas do Parque	Até 44 programas de capacitação realizados por ano	11	36
22 - Realizar estudo de inclusão de mercado para as empresas do Parque junto as empresas líderes	Realizar 11 estudos de inclusão de mercado por ano	11	36
33 - Realizar eventos de geração de negócios para as empresas do Parque	Realizar 33 eventos realizados por ano	11	36
44 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque	Horas de consultoria prestada por empresa	11	36

**ITEM 11 FÍSICO:** 88 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Produto Assunção, Negociação, etc	Até 55 horas de consultoria prestada por empresa, por mês	11	36

212


**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010**
**APTSJC - APTSJC - PQTECSJC**
**Nº Protocolo: 1**
**B.2. EQUIPE EXECUTORA**

Nº	NOME	CPF	TITULAÇÃO	INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO	ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	INSTIT.	FUNÇÃO NO PROJETO		PARTICIP. NO PROJETO	
							APÓIJO TÉCNICO	H/S	Mês	Custeio
1	José Raimundo Braga Coelho	02319616187	Mestre	New York University, EUA, 1975	Gestão, matemática e ciências exatas	APTSJC	APOIO TÉCNICO	20	36	Contrapartida

**ATIVIDADES:**

**1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.**

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

**2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.**

1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque

**3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do núcleo de laboratórios de u**

1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios

**4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.**

1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial

**5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.**

1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial

**6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final**

1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque

**7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação**

2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes

3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque

2	Paulo Cesar Goulart de Miranda	28952537149	Mestre	Universidade de Syracuse, EUA, 2000	Estratégia e gestão, C&T&I	APTSJC	APOIO TÉCNICO	20	36	Contrapartida
---	--------------------------------	-------------	--------	--	-------------------------------	--------	---------------	----	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.**

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

**2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.**

1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque

**3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do núcleo de laboratórios de u**

1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios